ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Construction of CC road at Chikkabommasandra old village in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-01/ WO/134/ 2020-21, dt:23-09-2020

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:**004-20-0000152**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of CC road at Chikkabommasandra old village in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.9.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Sri.Vinayaka.K.R ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:23–09–2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್–19 ರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾದ ಜೆಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 400– ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:28/10/2021 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 310– ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು –310– –310– ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸೆಂಕಿಲೆ (1) ಇಂದ (2) ರವರೆಗೆ ಬರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧೀನ EOT ಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	(ಸಹಿ) ಮು. ಇ (ಯಲಹಂ.ವ)
	Executive Engineer, Yelahanka Division, B.B.M.P, Bangalore - 64
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
25)	EE (YWZ)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Construction of CC road at Chikkabommasandra old village in ward no:04
2	Amount of work portion	Rs. 7,15,903.00
3	Estimated Cost	Rs. 9.00 Lakhs
4	Name of Contractor	Sri Vinayaka K R
5	Agreement no	EE/YNK/AG/117/2020-21, dt:22-09-2020
6	No and date under which work order issued	NO BBMP/EE/YNK.D/EPMT-01/W.O/134/2020-21, dt:23-09-2020
7	Time limit rriginally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting	28-10-2021
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	28-10-2021.
10	Extension granted if any	—
	I	—
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	310 days.
12	Work carried out during 1st extension	—11—
13	Work carries out during 2nd extension	—11—

14	Time now applied for	310 days.
15	Date of recommanding time 2nd extension	—
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	—
17	Balance of remaining work	No.
18	Probable time required for completion of remaining work	—
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	310. days.
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	No
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	.
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	As per Tender clause Rs 85/- day penalty may imposed.

Assistant Engineer

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106
Assistant Executive Engineer,
Yelahanka Sub Division, Bangalore.

Executive Engineer,
Executive Engineer Division,
Yelahanka Division, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.